

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby

„Dvoupodlažní parkoviště (na místě bývalé transfuzní stanice) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice“
ze dne 1. 9. 2016

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma í:	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo:	Nám, Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO:	608 26 053
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petr Steinbauer, jednatel
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Z důvodů objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací (více práce) řešených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, došlo k termínové kolizi nepředvídatelně mimořádně chladného zimního období a betonáže monolitické desky. Z důvodu změněné technologie nebylo možné pokračovat v provádění prací v termínech stanovených v harmonogramu v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek bylo nutno zastavit provádění prací a termín plnění prodloužit o dobu, kdy nebylo možné práce stanovenou změněnou technologií provádět.

Termín plnění sjednaný v čl. I odst. 1.3 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 29. 11. 2016 se upravuje na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku takto:

Původně sjednaný konečný termín pro řádné dokončení díla **do 22. 4. 2017** se mění na nový termín pro řádné dokončení díla **do 31. 5. 2017**.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 2.2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
 - odsouhlasený změnový list včetně odůvodnění prodloužení termínu dokončení díla

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne *20. 4. 2017*

MUDr. Břetislav Šhon
předseda představenstva

Podpis: _____

Ing. Martin Bláha, MBA
místopředseda představenstva

Podpis: _____

Razítko:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

Podpis: _____

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (1)

Razítko:

Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - parkovací dům - ZL č. 5
---------	---

Datum vydání ZL 29.03.2017

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám.př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Špulák Milan, JPS J. Hradec s.r.o.
TDI:	Libor Pils, Fingo engineering s.r.o. Č. Krumlov

Cena bez DPH:

Popis změny technického řešení:

Změna termínu s ohledem na změnu technologie:

Na základě změny technologie konstrukce řešené v dodatku k SOD č. 1 (změnové listy č. 1-4) došlo k termínové kolizi nepředvídatelně mimořádně chladného zimního období a betonáže monolitické desky. Dle změněné technologie nebylo možno pokračovat v provádění prací v termínech stanovených dle harmonogramu v dodatku č. 1 k SOD. Při veškerém vynaložení odborné péče nebylo možno zajistit podmínky a technologickou kázeň potřebnou k bezvadnému dokončení díla v termínu dle SOD a bylo nutno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zastavit provádění prací v termínech od 20.12.2016 do 19.1.2017 a od 26.1.2017 do 3.2.2017. Z tohoto důvodu došlo o uvedenou dobu (tj. o 30 dnů od 20.12.2016 do 19.1.2017 a o 9 dnů od 26.1.2017 do 3.2.2017), ve které nebylo možno práce stanovenou změněnou technologií provádět i o prodloužení termínu dokončení stavby v celkové délce 39 dnů. Termín dokončení stavby je tak nyní stanoven na 31.05.2017.

Příloha:

- 1) zápis z deníku o přerušení stavby z důvodu klimatických podmínek
- 2) přehled počasí v inkriminované době

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. Ing. Petr Steinbauer 370 01 Č. Budějovice	 Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60926053 Tel.: 387 984 922	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (6)	Datum:	29.3.2017
			Podpis	
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o. Ing. Špulák Milan	 J. Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01, tel.: 0391-321135 DIČ: 068-26 06 51 38	Datum:	29.3.2017	
		Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. Ing. František Bostl	Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 	Datum:	29.3.2017	
		Podpis		
TDI: Fingo engineering s.r.o. Libor Pils	FINGO ENGINEERING s.r.o. U Poráků 511 381 01 Český Krumlov - Horní Brána IČ: 039 51 103 tel.: 779 344 458, 604 321 288	Datum:	29.3.2017	
		Podpis		