

			HARMONOGRAM - Prádelna v areálu Nemocnice České Budějovice zahájení - 22. 10. 2018, dokončení - 18. 6. 2019, tj. 240 kalendářních dnů																																															
ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	říjen	22.10.	29.10.	5.11.	listopad	12.11.	19.11.	26.11.	3.12.	prosinec	10.12.	17.12.	24.12.	31.12.	7.1.	leden	14.1.	21.1.	28.1.	4.2.	únor	11.2.	18.2.	25.2.	4.3.	březen	11.3.	18.3.	25.3.	1.4.	8.4.	duben	15.4.	22.4.	29.4.	6.5.	květen	13.5.	20.5.	27.5.	3.6.	červen	10.6.	17.6.			
1	Prádelna v areálu Nemocnice Č. Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54																																																	
2																																																		
3	zahájení 22. 10. 2018, dokončení 18. 6. 2019 , tj. 240 kalendářních dnů	22.10. 18	18.6. 19																																															
4																																																		
5	SO 01 - Prádelna																																																	
6	zemní práce	5.11. 18	25.1. 19																																															
7	zakládání - piloty	12.11. 18	21.1. 19																																															
8	prefa konstrukce	7.1. 19	10.2. 19																																															
9	bourání	22.10. 18	12.11. 18																																															
10	svislé konstrukce	1.2. 19	31.3. 19																																															
11	vodorovné konstrukce	11.2. 19	28.3. 19																																															
12	úprava povrchů vnějších	1.4. 19	30.4. 19																																															
13	podlahy a podlahové konstrukce	25.2. 19	12.5. 19																																															
14	úprava povrchů vnitřních	1.4. 19	30.4. 19																																															
15	osazování výplní otvorů	1.2. 19	10.6. 19																																															
16	dokončovací konstrukce	23.5. 19	16.6. 19																																															
17	výtah	1.5. 19	31.5. 19																																															
18	izolace proti vodě	1.2. 19	31.3. 19																																															
19	povlakové krytiny	25.2. 19	31.3. 19																																															
20	izolace tepelné	25.2. 19	5.5. 19																																															
21	prosvětlovací konstrukce	25.2. 19	24.3. 19																																															
22	sdk	1.5. 19	30.5. 19																																															
23	klempířské konstrukce	25.2. 19	31.3. 19																																															
24	truhlářské konstrukce	1.6. 19	14.6. 19																																															
25	zámečnické konstrukce	29.1. 19	8.6. 19																																															
26	dlažby	6.5. 19	31.5. 19																																															
27	podlahy povlakové	13.5. 19	7.6. 19																																															
28	podlahy lité	1.5. 19	12.5. 19																																															
29	obklady	6.5. 19	31.5. 19																																															
30	nátěry, malby	20.5. 19	14.6. 19																																															
31	ZI, rozvody a kompletace	10.12. 18	14.6. 19																																															
32	EI, rozvody a kompletace	15.11. 18	14.6. 19																																															
33	MaR, rozvody a kompletace	10.12. 18	14.6. 19																																															
34	UT, rozvody a kompletace	12.12. 18	14.6. 19																																															
35	VZT, rozvody a kompletace	13.12. 18	14.6. 19																																															
36																																																		
37	SO 02 Zpevněné plochy																																																	
38	zpevněné plochy	1.5. 19	15.6. 19																																															
39																																																		
40	SO 03 Inženýrské přípojky																																																	
41	kabelová přípojka NN	1.3. 19	14.4. 19																																															
42	přeložka stávající kanalizace	25.10. 18	9.11. 18																																															
43	kanalizační přípojka	10.12. 18	15.5. 19																																															
44	vodovodní přípojka prádelny	12.11. 18	15.4. 19																																															
45	vodovodní přípojka pro stávající ČOV	12.11. 18	15.4. 19																																															
46																																																		
47	SO 04 Parovodní přípojka																																																	
48	parovodní přípojka	5.3. 19	28.3. 19																																															