

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na veřejnou zakázku s názvem

Instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Prachatice, a.s.

sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČ: 260 95 165
DIČ: CZ699005400
Oprávněná osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 175609387 / 0600
(dále jen „objednatel“)

2. EnShield Power s.r.o.

Spisová značka: C 396137 vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
se sídlem: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: Ing. Václavem Sládkem, jednatelem
IČO: 210 46 468
DIČ: CZ 21046468
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: ...
(dále jen „zhotovitel“)

dále ve smlouvě rovněž jen jako „smluvní strany“

II.

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1

- Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2024 smlouvu o dílo na zajištění instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. (dále v textu jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“).
- Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým tuto smlouvu doplňují z důvodů zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo.
- Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele. Změna termínu dokončení díla není způsobena pochybením žádné ze smluvních stran, nýbrž vznikla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně znemožnily provedení prací dle původně sjednaného harmonogramu plnění. Projektová dokumentace pro realizaci předmětu smlouvy přitom předpokládala standardní klimatické podmínky umožňující dodržení sjednaného termínu i kvality díla. Vzhledem k tomu, že tyto klimatické podmínky nebyly ve sledovaném období naplněny, existovala reálná hrozba, že předmět smlouvy nebude mít vlastnosti vymezené projektovou dokumentací. Pokud by zhotovitel pokračoval v realizaci předmětu smlouvy navzdory nepříznivým klimatickým podmínkám, postupoval by v rozporu s čl. II odst. 2.10 uzavřené smlouvy o dílo, které zavazuje zhotovitele provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci předmětné stavby.
- Z čl. VIII odst. 8.1 smlouvy o dílo vyplývá pro zhotovitele závazek, že provedené Dílo musí mít požadované vlastnosti a bude provedeno v souladu s Rozpočtem, Projektovou dokumentací a stavebním povolením a dále, že bude způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy.

5. Pokud by zhotovitel ignoroval tuto svou povinnost, mohlo by to vést ke vzniku vady Díla, k neodpovídajícím vlastnostem Díla nebo ke ztrátě způsobilosti užívat Dílo ke sjednanému účelu. V důsledku tohoto by se zhotovitel dobrovolně vystavil riziku sankcí ze strany objednatele.
6. Pravdivost tvrzení o nevhodných klimatických podmínkách ve sledovaném období je doložena výpisem aktuálních venkovních teplot v areálu nemocnice Prachatice (**Příloha č. 1**).
7. Shora uvedené skutečnosti odpovídají rovněž pokynům uvedeným v **Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dotčené stavby, kde bylo na základě vyhodnocení rizik a posouzení použitých materiálů na plochých střeších objektů Objednatele (Fatrafol 810) stanoveno bezpečnostní opatření, a to nevstupovat na střešní fólie při nízkých teplotách (pod +5 °C). Při nižších teplotách hrozí riziko uklouznutí a případného pádu, dále nebezpečí pádu z výšky a riziko poškození, kdy se může při teplotách pod +5 °C pokládané fólie (součástí plnění) stát křehčí a citlivější na mechanické poškození.
8. Postup smluvních stran popsany v předchozím odstavci tohoto článku pak odpovídá podmínkám smlouvy o dílo (čl. VII odst. 7.7 a 7.10.).

III.

Změna závazku ze smlouvy

1. Smluvní strany se z důvodů popsaných v čl. II tohoto dodatku č. 1 v návaznosti na povinnosti zhotovitele sjednané smlouvou o dílo ze dne 25. 10. 2024 dohodly na změně termínu provedení Díla takto:

Původní termín provedení Díla uvedený v čl. IV odst. 4.1 bod (ii) smlouvy o dílo, tj. do **pěti (5) měsíců** po účinnosti této smlouvy **se ruší** a nahrazuje se novým termínem provedení Díla, a to nejpozději do **18. 6. 2025** (tj. 5 měsíců + 85 dní).
2. Aktualizovaný harmonogram provádění díla tvoří **Přílohu č. 2** tohoto dodatku č. 1.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Je-li tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený v listinné podobě, je vyhotovený ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento Dodatek č. 1 uzavřený elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Evidence venkovních teplot
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram provádění díla

V Prachaticích dne: 19. 03. 2025

V Praze dne: 19. 03. 2025

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva, ředitel

Ing. Václav Sládek
jednatel společnosti