

Nemocnice Prachatice	Říjen				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září					
Aktivita	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
OZNÁMENÍ O VÝHŘE A ZAHÁJENÍ DÍLA + KOORDINAČNÍ SCHŮZKA				x	x																																													
OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU (BEZ NUTNOSTI FINÁLNÍ DPS)						x	x	x	x	x																																								
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS						x	x	x	x																																									
OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU (ROZVADĚČE, MTP A MTN NA VN, DŘ)										x	x	x	x	x	x	x	x																																	
VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ BOZP										x																																								
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ										x																																								
MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEŠNÍ ČÁST FVE + JIMACÍ SOUSTAVA										x	x																																							
MONTÁŽ ELEKTRO																																																		
MONTÁŽ NA VN STRANĚ VYMĚNA MTP + MTN																																																		
NUTNÁ ODSTÁVKA NEMOCNICE min. 1 DEN																																																		
DODÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ DŘ																																																		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DSPS																																																		
REVIZE ELEKTRO																																																		
KOLAUDACE																																																		
ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ PRO UPOS																																																		
ZKUŠEBNÍ PROVOZ																																																		
LICENCE																																																		
příprava veškerých podkladů a příprava žádosti. Žádost lze podat až po vydání kolaudačního souhlasu vč. nabytí právní moci																																																		
PŘEDÁNÍ DÍLA + ZAŠKOLENÍ																																																		
UTP (trvalý provoz)																																																		

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ