

Změnový list č. 2

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu: EnShield Power s.r.o.
Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha 9
IČO: 210 46 468

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 2

Název změny závazku ze smlouvy:

1. Zrušení instalace hromosvodu a uzemnění na objektech 22, 23 a 24
2. Doplnění rámu pro střídače č.4 a 5 o zakrývací plechy
3. Protipožární ucpávky
4. Simulační testy

Název smlouvy: Instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.

Smluvní strany:

Objednatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
IČO: 260 95 165

Zhotovitel: EnShield Power s.r.o.
Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha 9
IČO: 210 46 468

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a její popis
3. Finanční plnění a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněné rozpočty – příloha č. 1
 - 4.3 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 zákona, konkrétně odst. 4 a 6 citovaného ustanovení zákona.

2. Předmět změny

2.1. Zrušení instalace FVE na objektech 22 a 24

V projektové dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“), která byla součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky bylo navrženo osazení FVE i na objektu **24 - Dětské a JIP** a dále na objektu **22 - Operační sály**. Současně byla navržena úprava a doplnění hromosvodné soustavy a uzemnění. Jelikož se na uvedených objektech neinstalovala žádná technologie týkající se instalace FVE,

po dohodě s Objednatelém se zrušila i dodávka hromosvodné soustavy, včetně uzemnění, resp. nedošlo k původně sjednanému plnění.

Odůvodnění provedené změny dle § 222 odst. 6 zákona

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

2.2 Doplnění rámu pro střídače č. 4 a 5 o zakrývací plechy

Po dohodě s Objednatelém budou nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy doplněny rámy se střídači u objektu č. 18 a u objektu č. 15 o plechové dveřní zakrytí technologie.

Odůvodnění provedené změny dle § 222 odst. 4 zákona

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je **a)** nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a **b)** nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.3 Protipožární ucpávky

Po dohodě s Objednatelém budou nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy doplněny protipožární ucpávky na stávající datové kabely, které se netýkají instalace FVE.

Odůvodnění provedené změny dle § 222 odst. 4 zákona

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je **a)** nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a **b)** nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.4 Simulační testy

Z důvodu změny připojovacích podmínek (od 1. 1. 2025) viz informace <https://www.egd.cz/zmena-procesu-prokazani-souladu-s-rfg> je nutné pro úspěšné trvalé připojení výroby vypracovat Simulační testy a zkoušky.

Odůvodnění provedené změny dle § 222 odst. 4 zákona

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je **a)** nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a **b)** nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

3. Finanční plnění bez DPH dle změnového listu č. 2:

Cena méněprací v Kč celkem, část Hromosvod a uzemnění změna dle § 222 odst. 6 zákona - 1 373 618,60 Kč
Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhly 30 % původní hodnoty závazku.

Cena víceprací v Kč celkem, část Ostatní změna dle § 222 odst. 4 zákona 251 168,48 Kč

Cena víceprací vyjádřená v % v návaznosti na § 222 odst. 4 zákona 1,8 %

4. Podklady k návrhu změny

- 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
- 4.2 Oceněné rozpočty – příloha č. 1
- 4.3 Zápis z Kontrolních dnů – viz stavební deník

Stanovisko autorského dozoru

souhlasím

Stanovisko TDS

souhlasím

5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace předmětné stavby v době zpracovávání nemohl většinu vzniklých změn nebo doplnění dodatečných prací a dodávek popsanych ve Změnovém listu č. 2 předvídat. Ze stejného důvodu ani zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své nabídky do soutěže o veřejnou zakázku předvídat *požadované nebo vynucené* změny, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního Díla, případně když byly uplatněny Objednatelem v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací, který bude mít dopad na konečný termín dokončení a předání díla.

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: