

DODATEK č. 1

Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice – stavební část

článek I

Smluvní strany

1. Nemocnice Prachatice, a.s.

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461
Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
Oprávněná osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
MUDr. František Stráský, člen představenstva
IČO: 260 95 165
DIČ: CZ-699005400
dále jen „objednatel“

2. SABBIA s.r.o.

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4028
Sídlo: Prachatice, Neumannova 158, PSČ 383 01
zastoupená: Ing. Janem Rosou, jednatelem
IČO: 608 51 724
DIČ: CZ-60851724
dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 6. 2. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice – stavební část** (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.
2. Dle uzavřené smlouvy o dílo měl Zhotovitel dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy, tedy od 7. 2. 2020, kdy byla tato smlouva v souladu s uzavřenou smlouvou zveřejněna v Registru smluv. Povinností zhotovitele bylo tedy dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 5. 8. 2020.
3. V důsledku epidemie COVID-19 (tzv. koronaviru) a navazujícími karanténními a jinými opatřeními veřejné moci nebylo možné po dobu pandemické situace dílo dokončit v původně sjednaném termínu, neboť řádné dokončení díla je vázáno na dokončení technologické části díla (viz čl. 12 odst. 12.13 smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 2. 2020), kdy jsou všechny práce a činnosti vzájemně funkčně i provozně propojeny.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. II odst. 2.5 smlouvy o dílo s ohledem na odůvodnění uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení Díla takto:

Původní závazek Zhotovitele Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla) se ruší a nahrazuje novým termínem provedení díla, a to do **13. 11. 2020**.

Po provedené úpravě zní čl. IV odst. 4.1 (druhá odrážka) smlouvy o dílo takto:

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do **280 kalendářních dnů** od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla).

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5. Příloha Dodatku č. 1 – Aktualizovaný harmonogram provádění díla

Objednatel: 4.

Zhotovitel:

V Prachaticích dne: 4.6.2020

V Prachaticích dne: 4.6.2020

Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva

Ing. Jan Rosa
jednatel

Podpis: _____

Podpis: _____

MUDr. František Stráský
člen představenstva

OTISK RAZÍTKA

Podpis: _____

SABBIA s.r.o.
BYTOVÁ A OSČANSKÁ VÝSTAVBA
MALÍŘSKO-NATĚRAČSKÁ A OBCHODNÍ ČINNOST
Neumannova 158
383 01 Prachatice
DIČ CZ 50851724

OTISK RAZÍTKA

