

Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - parkovací dům - ZL č. 2
---------	---

	Datum vydání ZL	27.9.2016
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám.př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Špulák Milan, JPS J. Hradec s.r.o.	
TDI:	Libor Pils, Fingo engineering s.r.o. Č. Krumlov	

Cena bez DPH:	592 883 Kč
---------------	------------





Popis změny technického řešení:

Vybourání cihelné sutě ze základů:

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že stávající sklep původního objektu transfúzní stanice byl zavezen bouranou sutí z daného objektu, který podle vyjádření geologa Ing. Karlína nebylo možné použít na zpětné vyrovnávací vrstvy kolem budovaných sloupů parkoviště, z důvodu neuhnitelnosti daných frakcí. Toto bylo zapsáno dne 23.9.2016 do stavebního deníku. Z daného zápisu vyplývá, že je nutno suť odvést na skládku a zatřídit podle typu sutě. Zároveň bylo nutné dobourat některé části původního sklepa, který zůstal pod upravenou plání a byl následně obnažen.

592 883 Kč

Příloha: zápis ze stavebního deníku, foto

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Datum:	27. 09. 2016
	Podpis:	
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o. Ing. Špulák Milan	Datum:	27. 09. 2016
	Podpis:	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice <i>Bostl</i>	Datum:	27. 09. 2016
	Podpis:	
TDI: Fingo engineering s.r.o. Libor Pils	Datum:	27. 09. 2016
	Podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Parkovací dům Nemocnice České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Výkopy cihel.suti ze základů, odvozy na skádku, skládkovné	EČO	
		Místo	České Budějovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Projektant			
Zhotovitel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Zpracoval	Tereza Širhalová, DiS		
	Rozpočet číslo		Dne
			27.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	361 258,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	226 125,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	5 500,00
7	ZRN (ř.)	587 383,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	5 500,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Národní Olšanská II. 2/016
370 01 České Budějovice
DIČ CZ00826055
Tel: 378 884 022

Provozovna:
Spol. DiS/27
Štěpánovice
378 73 (6)

D Celkem bez DPH				592 883,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	592 883,00	124 505,00	
Cena s DPH				717 388,00

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice

Objekt: Výkopy cihel.sutí ze základů, odvozy na skádku, skládkovné

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS

Datum: 27. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D2	SO-01: Bourací práce	361 258,00	226 125,00	587 383,00	0,000	912,816
D4	009: Ostatní konstrukce a práce	0,00	123 798,00	123 798,00	0,000	912,816
D5	099: Přesun hmot HSV	361 258,00	102 327,00	463 585,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
	Celkem	361 258,00	231 625,00	592 883,00	0,000	912,816

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Objekt: Výkopy cihel.suti ze základů, odvozy na skládku, skládkovné

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS
 Datum: 27. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D2		SO-01: Bourací práce				587 383,00	0,000
D4		009: Ostatní konstrukce a práce				123 798,00	0,000
1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	202,300	288,00	58 262,00	0,000
2	962031133	Odtěžení suti z cihel - základové patky	m3	304,820	215,00	65 536,00	0,000
D5		099: Přesun hmot HSV				463 585,00	0,000
3	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	912,816	29,00	26 472,00	0,000
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	912,816	63,30	57 781,00	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 128,160	1,98	18 074,00	0,000
6	997013801	Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04.2- železobeton + zemina	t	28,870	275,00	7 939,00	0,000
7	997013802	Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04.4 - zemina + cihla + beton	t	125,720	550,00	69 146,00	0,000
8	997013803	Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04.3 - asfaltové směsi + zemina	t	861,130	330,00	284 173,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 500,00	0,000
9	011103000	Přítomnost geologa na stavbě - rozhodnutí o nevhodnosti materiálů ve výkopech	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000
Celkem						592 883,00	0,000

Datum

Denní záznamy stavby

VRSTVY PATEK 24-25, ČERNA VYKOPÁVACÍ MATERIÁL

23.9.2016


Zápis geotechnika

Dnešního dne byly probledny stavbu jaky oby D. Je možná kmoštat, je v stáosnyen jantel se nechaš' maosni' sub' facke 0-350 /mky i' mtr. Ke stavu' tati' jom rbyky zatchi a subek, ve dnu' byy se drou' jallim' p'ostlou' zallady j'oodnto d'p'ntu. Je p'it'p'ollat, e' t'oleu' j'urodu' zallady z'ost'iny i' s' d'ab'ice j'allard' j'ay' D a C. Stav'at' sub' j'yt' u'odem' facke' p'aledeu' k' s'oz'asni' k'urov'ost' h'ide' ob'd'nu' k'ut'it'el'ni' a' p'eh'at'it'el'ni'*. Stav'bu' sub' je' m'it'ue' p'om'at' j'ome' p'ol' up'at' facke' (d'ecni' a' t'it'el'ni') nebo' k'om'p' m'at'ri'ál' z'd'it' e' p'eh'at'it'el' je' nov'ym' m'at'ri'ál'em.

Zapsal: Ing. P. Kachlitz



* Tii' j'oodem' p'ad'ym' sloz'u' a' p'el'k' je' stav'bu' m'at'ri'ál' z'd'it' e' k'urov'ost' m'at'ri'ál'em.



23.9.16 24'PNS 1741

PO KONTROLE STAVENÍSE SE 24'55. INVESTICE
270 POTROVNIT VÍŠEJŠÍCI' P'OSTUP V
MÍSTECH KOUDE KOUTCOY PATEK S P'IVODNIMI
KONSTRUKCEMI:

- 1) 24'55. P'ATY' V'ITNO' O'V'IT'IT, I'BT' U'EP'NY
V'ESTIKU S' KOUTYMI' P'IT'KEMI
- 2) 24'55. P'ESTK - V'ITNO' P'OREC'AT' (V'ITNO' P'RO'P'IC'AT'
- V'ITNO' P'OREC'AT' - O'V'IT' KOUTY' P'RO'EST' P'EST'ET'ON' V'ITNO'
K' P'EST'ET'ON' V'ITNO' V'ITNO')
- 3) 24'55. P'IT' D'U'BE' O'V'IT'IT' K' P'EST'ET'ON' V'ITNO'
P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' V'ITNO'
- 4) 24'55. P'IT' P'OSTUP' P'U' P'EST'ET'ON' V'ITNO' SE
P'EST'ET'ON' (P'EST'ET'ON' V'ITNO' 200). V' P'OUT'EC' 26.9.16
P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' V'ITNO'
P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' P'EST'ET'ON' V'ITNO'

