

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Stavební úpravy objektu Nemocnice Dačice – výměna střešní krytiny.		
	Objednatel:	Nemocnice Dačice a.s., Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, IČO: 28113195		
	Zhotovitel:	Pavel Kára, Bílkov 103, 380 01 Dačice, IČO: 73494569		
	Ze dne:	23.10.2023		
P O P I S	Název změny:	Změny provedení díla č. 1		
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel.		
	Důvod změny:	Zhotovitel, objednatel a technický dozor v průběhu realizace stavby zjistili nepředvídané okolnosti oproti předpokládanému stavu projektovou dokumentací a tím vznikla potřeba provést stavební práce u některých položek rozpočtu v jiném rozsahu. Oproti tomu je dohodnuto neprovádět hromosvodnou soustavu, ale pouze zemní uzemňovací vedení podél budovy. Všechny změny jsou provedeny vhodnějším způsobem a odpovídající technologickým postupům, což je vhodné pro kvalitní a provozně funkční dílo za vynaložení odpovídajících přiměřených nákladů.		
	Popis změny:	Jednotlivé změny jsou specifikovány ve změnových položkových rozpočtech v ceně – Kč bez DPH		
		1 změnový rozpočet: odpočet provedení střechy z falcové krytiny nad operačním sálem		-1 913 856,60
C E N A		2 změnový rozpočet: nová cena provedení střechy z folie nad operačním sálem		1 633 744,44
		3 změnový rozpočet: změny provedení dešťové kanalizace a střešních svodů, uzemnění hromosvodné soustavy, tesařských prvků krovu, klempířských prvků atd.		744 265,46
		4 změnový rozpočet: změny provedení odvětrání svislé vnitřní kanalizace, tesařských prvků krovu, bednění střechy, klempířských prvků a odpočtu hromosvodu na střeše.		-1 674,15
	Zvýšení ceny díla – vícepráce v Kč bez DPH:	+ 2 378 039,90		
	Snížení ceny díla – méněpráce v Kč bez DPH:	- 1 915 530,75		
L H Ů T Y	Úprava smluvní ceny v Kč bez DPH:	+ 462 509,15		
	Úprava smluvní ceny v Kč včetně DPH:	+ 559 636,07		
S O D	Termín provedení změny:	07 – 10 / 2024		
	Vliv změny na doplnění PD:	Bude zapracováno do skutečného provedení stavby.		
	Vliv změny na stavební povolení:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká – není sjednána změna termínu dokončení díla.		
P O T V R Z E N Í	Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.			
	Dodatek smlouvy bude uzavřen na základě tohoto ZL v souladu ZZVZ, § 222, odstavec 4, písmeno b) 2.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. 01, 02, 03 a 04.		
	Vypracoval:	Zhotovitel		
P O T V R Z E N Í	Rozdělovník:	1x Objednatel, 1x Zhotovitel a 1x TDI		
	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technického dozoru)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Objednatele	Mgr. Ing. Marta Krechlerová	23.10.2024	
P O T V R Z E N Í	Zhotovitele	Pavel Kára	23.10.2024	
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček	23.10.2024	